

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

KOFEŁIV.44.1.170.2023.MSZ

### Informacja pokontrolna nr 1

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 z dnia 28.06.2017 r. zmienionej aneksami nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-01 z dnia 16.02.2018 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-02 z dnia 12.12.2018 r., nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-03 z dnia 04.07.2019 r. oraz nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-04 z dnia 10.05.2023 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Maciej Szmigiel Bartosz Szejn Izabela Niemojewska Inga Pałyga
III.	<b>Termin kontroli</b>	05-24.10.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (dalej: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi)
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	729-23-45-599
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano) – Dyrektor WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nr 11/2023
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano) – Kierownik ds. Realizacji Projektów i Rozwoju (dane zanonimizowano) – Kierownik Sekcji Technicznej, Wydział Realizacji Projektów i Rozwoju (dane zanonimizowano) – Dyrektor WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi pismem znak UF.701-0058.1.2023 z dnia 09.11.2023 r.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 z dnia 28.06.2017 r.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.  Okres realizacji projektu: 30.12.2015 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	111 252 347,90 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieo138/1bjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO Wł.,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.11.2023 r.

#### **XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:**

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót/usług/dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta do dnia 05.10.2023 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych we wnioskach o płatność od nr RPLD.07.02.00-10-0058/17-013 do nr RPLD.07.02.00-10-0058/17-029.

#### **A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa Pzp).**

IZ RPO Wł dokonała sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań wskazanych w pkt. 20, 21, 22, 32. Ustalenia dotyczące postępowania nr 1, zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIII.44.82.2017.AL, ustalenia dotyczące postępowań nr 2-5 zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIII.44.56.2018.BG, ustalenia dotyczące postępowania nr 6 zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIII.44.13.2022.MG, natomiast ustalenia dotyczące postępowań nr 7-10 zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIII.44.90.2021.JW.

Ponadto postępowania wskazane w pkt 1-5 zostały objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIV.44.2.71.2018.AJo.

## **20. Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.**

W dniu 23.03.2021 r., Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców o unieważnieniu postępowania wszczętego w dniu 16.12.2020 r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 248-616066) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych, na podstawie art. 132-139 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) dla części przebudowywanej.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 27.04.2021 r. na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU oraz kosztorysu inwestorskiego na kwotę 9 078 093,66 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 2 126 365,84 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 29.04.2021 r. o powołaniu komisji przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 10.05.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2021/S 093-240389 w dniu 14.05.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania [www.przetargi.kopernik.lodz.pl](http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl).

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 10.05.2021 r. przez Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi i wraz z załącznikami w dniu 14.05.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) oraz ePUAPu (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej.

W związku z unieważnieniem 23.03.2021 r. poprzedniego postępowania oraz koniecznością zakończenia prac związanych z przebudową w 2021 r., co wynika z zaplanowanego pozyskania

środków na realizację przedmiotowego zamówienia z PFRON, istnieje pilna potrzeba, aby przeprowadzić procedurę z zastosowaniem skróconego terminu składania ofert. Szczegółowe uzasadnienie zawierają odpowiednie dokumenty przetargowe. Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, Zamawiający Pzp skrócił termin składania ofert do 16 dni.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w pkt. V.2 SWZ) ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 26.03.2021 r. do godz. 10:00.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 21.05.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 21.05.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, dokonywał modyfikacji SWZ w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 25.08.2021 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2021 r. W dniu 21.05.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniu 19.05.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 098-253217 w dniu 21.05.2021 r. w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 25.08.2021 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90ust. 1 ustawy Pzp i art. 88 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 7 479 610,53 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **8 ofert**:

**Oferta nr 1** z ceną wykonania 11 698 161,19 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 2** z ceną wykonania 10 418 100,00 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 3** z ceną wykonania 10 986 999,77 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 4** z ceną wykonania 10 443 533,95 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 5** z ceną wykonania 11 891 783,40 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 6** z ceną wykonania 10 751 675,12 zł brutto, okres gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 7** z ceną wykonania 10 896 926,70 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 8** z ceną wykonania 10 490 000,00 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 31.05.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 20%,
- przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 20%.

**Termin związania ofertą** ustalono na dzień 23.07.2021 r.

W dniu 05.01.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Wykonawca złożył przedmiotowe dokumenty w terminie.

W dniu 01.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*) z ceną wykonania 10 418 100,00 zł brutto (8 470 000,00 zł netto) i okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia



sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące. W tym samym dniu Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę – Konsorcjum firm: (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 13.07.2021 r. zawarto **umowę nr EZ.28.10.2021** na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, z ceną wykonania dla 10 418 100,00 zł brutto (8 470 000,00 zł netto), w tym:

- a. w zakresie wykonania całości dokumentacji projektowej wynagrodzenie łączne ryczałtowe w wysokości 155 466,33 PLN brutto;
- b. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie łączne ryczałtowe w wysokości 7 292,67 PLN brutto;
- c. w zakresie wykonania robót budowlanych wynagrodzenie łączne ryczałtowe 10 255 341,00 PLN brutto, stanowiące sumę częściowych wynagrodzeń ryczałtowych za:
  - Etap A – wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 930 291,36 PLN brutto,
  - Etap B – wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6 325 049,64 PLN brutto

oraz terminem wykonania w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane), w tym:

- a. w zakresie przebudowy (etap A):
  - projekt techniczny – 4 tygodnie od podpisania umowy,
  - projekt wykonawczy – 8 tygodni od podpisania umowy,
- b. w zakresie rozbudowy (etap B):
  - koncepcja – 1 miesiąc od podpisania umowy,
  - projekt arch-bud – 10 tygodni od dnia podpisania umowy,
  - projekt techniczny – 4 miesiące od podpisania umowy,
  - przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – 5 miesięcy,
  - projekty wykonawcze – 5 miesięcy od podpisania umowy,
- c. w zakresie wykonania robót budowlanych :
  - etap A (przebudowa) – do dnia 30.11.2021 r.,
  - etap B (rozbudowa) – 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

W dniu 29.11.2021 r. zawarto **aneks nr 1** dotyczący zmiany terminu realizacji wykonania robót budowlanych etap A (przebudowa) w terminie do dnia 14.12.2021 r. oraz poprawy omyłek pisarskich. Do przedmiotowego aneksu dołączono pismo Wykonawcy z dnia 08.11.2021 r.

**Ogłoszenie o modyfikacji umowy** zostało przekazane UPUE w dniu 22.12.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2021/S 251-665979 w dniu 27.12.2021 r.

W dniu 14.12.2021 r. zawarto **aneks nr 2** dotyczący zmiany terminu przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 5 miesięcy i 15 dni. Do przedmiotowego aneksu dołączono pismo Wykonawcy z dnia 09.12.2021 r.

**Ogłoszenie o modyfikacji umowy** zostało przekazane UPUE w dniu 21.02.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2022/S 040-100534 w dniu 25.02.2022 r.

W dniu 10.11.2022 r. zawarto **aneks nr 3** dotyczący zmiany terminu realizacji umowy o 6 miesięcy i 20 dni (dla części B). Do przedmiotowego aneksu dołączono pismo Wykonawcy z dnia 03.11.2022 r. wraz z załącznikami oraz protokół konieczności do aneksu nr 3 z dnia 03.11.2022 r.

W dniu 08.05.2023 r. zawarto **aneks nr 4** dotyczący zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla etapu B w wysokości 6 939 046,77 zł brutto. Do przedmiotowego aneksu dołączono pismo Wykonawcy z dnia 03.10.2022 r. wraz z załącznikami, protokół konieczności nr 2 – waloryzacja z dnia 24.04.2023 r.

W dniu 30.05.2023 r. zawarto **aneks nr 5** dotyczący zmiany terminu realizacji umowy o 2 miesiące, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami dodatkowymi (m.in. zagospodarowanie terenu, wymiana zużytych i uszkodzonych ciągów komunikacji). Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla etapu B w wysokości 7 105 096,77 zł brutto. Do przedmiotowego aneksu dołączono protokół konieczności nr 3 z dnia 22.05.2023 r. wraz z załącznikami.

W dniu 24.07.2023 r. zawarto **aneks nr 6** dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy o 14 dni oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami dodatkowymi (m.in. wymianie nawierzchni ciągów komunikacyjnych). Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla etapu B w wysokości 7 160 386,78 zł brutto. Do przedmiotowego aneksu dołączono protokół konieczności nr 4 z dnia 24.07.2023 r. wraz z załącznikami.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 09.08.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2021/S 156-410963 w dniu 12.08.2021 r.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- Protokół odbioru dokumentacji PW + DPNB – rozbudowa część B z dnia 23.12.2021 r.;
- Protokół odbioru dokumentacji projektowej PT – rozbudowa część B z dnia 23.11.2021 r.;
- Protokół odbioru dokumentacji projektowej ARCH-BUD – rozbudowa część B z dnia 27.09.2021 r.;
- Protokół odbioru dokumentacji projektowej – koncepcja – część B z dnia 20.08.2021 r.;
- Protokół odbioru dokumentacji projektowej PW – przebudowa część A z dnia 15.09.2021 r.;



- Protokół odbioru dokumentacji projektowej PT – przebudowa część A z dnia 17.08.2021 r.;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 1 za okres od 13.07.2021 r. do 31.10.2021 r. na kwotę 1 138 671,95 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 2 za okres od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r. na kwotę 624 950,68 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 3 za okres od 01.12.2021 r. do 14.12.2021 r. na kwotę 2 166 668,73 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 20 za okres od 11.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na kwotę 1 683 172,32 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 21 za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. na kwotę 442 597,09 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 22 za okres od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. na kwotę 1 067 252,35 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 23 za okres od 01.03.2023 r. do 31.01.2023 r. na kwotę 1 564 178,90 brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie) nr 24 za okres od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. na kwotę 1 936 564,48 zł brutto;
- Protokół zaawansowania do celów finansowych (fakturowanie-waloryzacja) nr 25 na kwotę 613 997,13 zł brutto;
- Protokół odbioru robót dodatkowych nr 1 (aneks 5 oraz 6) na kwotę 221 340,01 zł brutto.
- Protokół odbioru końcowego inwestycji (przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej) z dnia 14.08.2023 r. Podczas odbioru stwierdzono usterki, jako termin ich usunięcia wskazano 31.10.2023 r.
- Protokół odbioru końcowego – usterek etapu B z dnia 28.07.2023 r. Podczas odbioru stwierdzono usterki, jako termin ich usunięcia wskazano 31.10.2023 r.;
- Protokół odbioru końcowego – etap B z dnia 21.07.2023 r. Podczas odbioru stwierdzono usterki;
- Protokół odbioru końcowego etapu A – przebudowa z dnia 14.12.2021 r.

## **21. Wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.**

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych, na podstawie art. 132-139 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie, zaktualizowanie dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu zamawiającego i zrealizowanie na jej podstawie rozbudowy i przebudowy budynku głównego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi (Zadanie nr 1) oraz rozbudowy budynku Apteki Szpitalnej (Zadanie nr 2) wraz z oddaniem nowopowstałych obiektów do użytkowania. Zamówienie na roboty budowlane było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” z prawem opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 9 do SWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* (dalej: OPZ) oraz w Załączniku nr 10 do SWZ – PFU. Warunki regulujące możliwość skorzystania z prawa opcji obejmujące zlecenie wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym w SWZ zostały szczegółowo określone w umowie stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 10.05.2021 r. na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU na kwotę 48 298 864,28 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 11 313 064,03 euro, w tym: wartość zamówienia podstawowego 36 339 999,24 zł netto/ 8 511 933,86 euro i wartość opcji 11 958 865,04 zł netto/ 2 801 130,17 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 19.05.2021 r. o powołaniu komisji przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 28.05.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr **2021/S 105-275329** w dniu 02.06.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania [www.przetargi.kopernik.lodz.pl](http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl).

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 28.05.2021 r. przez Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi i wraz z załącznikami w dniu 02.06.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) oraz ePUAPu (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w pkt. V.2 SWZ) ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 965 000,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 06.07.2021 r. do godz. 10:00.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 02.07.2021 r., 19.07.2021 r. oraz 26.07.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ:

- w dniu 02.07.2021 r. w zakresie:

- uzupełnienia dokumentacji o *Budynek Główny PW, Geotechnika, Projekt budowlany Budynek Główny, Projekt odwodnienie SOR, Rozbiórka podjazdu, Sz. Kopernika ekspertyza p.poż, Ekspertyza techniczna rozbudowa, Rzut wysokiego parteru Serwerownia,*

- w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 24.10.2021 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.07.2021 r.

W dniu 02.07.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

- w dniu 19.07.2021 r. w zakresie:

- pkt. 17 Rozdziału XXVII *Zabezpieczenie należytego wykonania umowy*,
- załącznika nr 8 *Wzór umowy* (zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,05% wynagrodzenia brutto,

W dniu 20.07.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

- w dniu 26.07.2021 r. w zakresie:

- Rozdziału XXVI *Informacje o formalnościach...*, Rozdziału XXXI *Informacje dotyczące ofert wariantowych...*, Rozdziału XL *Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych*, Rozdziału XLI *Załączniki do SWZ*,
- w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 01.11.2021 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.08.2021 r.

W dniu 26.07.2021 r. zmiana SWZ została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający dokonał zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną:

- w dniu 29.06.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 126-330773 w dniu 02.07.2021 r. w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 24.10.2021 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.07.2021 r.,
- w dniu 21.07.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 142-377029 w dniu 20.12.2021 r. w zakresie zmiany terminu związania ofertą do dnia 01.11.2022 r. oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.08.2021 r.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowane sprostowania ogłoszeń o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i art. 88 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 04.08.2021 r. o godz. 11:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 39 711 092,76 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

**Oferta nr 1** z ceną wykonania 77 590 927,87 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 2** z ceną wykonania 71 844 753,05 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące;

**Oferta nr 3** z ceną wykonania 99 777 777,00 zł brutto, okresem gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 04.08.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 05.08.2021 r. Zamawiający, na podstawie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) informację o złożonych ofertach.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 20%,
- przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 20%.

**Termin związania ofertą** ustalono na dzień 01.11.2021 r.

W dniu 22.10.2021 r., na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zwrócił się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą do dnia 31.12.2021 r.

W dniu 05.11.2021 r., na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i nr 2 o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i omyłek pisarskich. W tym samym dniu, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, nr 2 i nr 3 do złożenia wyjaśnień w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT. Wykonawcy złożyli wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.11.2021 r., na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych, omyłek pisarskich i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia.

W dniu 25.11.2021 r., na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.12.2021 r., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia uzupełnienia brakującego podmiotowego środka dowodowego aktualnego na dzień złożenia. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną wykonania 71 638 737,05 zł brutto, okresem gwarancji

jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia – 36 miesięcy, okresem gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – 72 miesiące. W tym samym dniu Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W dniu 16.12.2021 r., na podstawie art. 513 ustawy Pzp, Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności poprawienia omyłki polegającej na błędnym zastosowaniu stawki podatku VAT oraz w konsekwencji poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty nr 2, wyboru ww. oferty oraz zaniechania czynności odrzucenia ww. oferty.

W dniu 17.12.2021 r., na podstawie art. 524 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców o wniesieniu odwołania oraz wezwał do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 20.12.2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił Wykonawca, który złożył ofertę nr 2.

W dniu 05.01.2022 r. KIO wydała wyrok o sygn. akt KIO 3649/21, w którym oddaliła odwołanie uzasadniając, że czynność Zamawiającego polegająca na poprawieniu w ofercie nr 2 stawki podatku VAT jako innej omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a także poprawienie związanych z nią omyłek rachunkowych i pisarskich w treści ww. oferty nie naruszała przepisów ustawy Pzp. Na wyrok KIO nie została wniesiona skarga.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

W dniu 13.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.11.2021** z Wykonawcą – (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym 71 638 737,05 zł brutto (58 410 368,32 zł netto), w tym:

- a. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 1 197 513,24 zł brutto,
- b. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 57 072,00 zł brutto,
- c. w zakresie wykonania robót budowlanych w wysokości 57 738 568,68 zł brutto, w tym Zadanie 1 (część 2): 46 206 059,61 zł brutto, Zadanie 2: 11 532 509,07 zł brutto.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji łączne wynagrodzenie ryczałtowe wyniesie 12 666 985,13 zł brutto (10 403 610,67 zł netto), w tym:

- a. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – Zadanie 3 w wysokości 7 134,00 zł brutto,
- b. w zakresie wykonania robót budowlanych – Zadanie 3 w wysokości 4 662 958,83 zł brutto,
- c. w zakresie Pełnienia nadzoru autorskiego – Zadanie 4 w wysokości 7 134,00 zł brutto,
- d. w zakresie wykonania robót budowlanych – Zadanie 4 w wysokości: 4 406 220,31 zł brutto,
- e. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego – Zadanie 5 w wysokości 7 134,00 zł brutto,
- f. w zakresie wykonania robót budowlanych – Zadanie 5 w wysokości: 3 576 403,99 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) określono na 25 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

- Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej
  - a. w zakresie Zadania 1 część 1 w terminie do 200 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:
    - przekazanie projektu budowlanego w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy,
    - przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 170 dni od dnia podpisania umowy,
    - projektów wykonawczych w terminie do 200 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe terminy dotyczą również terminów przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowanej Dokumentacji w zakresie Zadania 2 dla rozbudowy Apteki.

- Wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczych, zakończenie procedur odbioru końcowego do:
  - a. w zakresie Zadania 1 część 2 – w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na Budowę/ decyzji zamiennej o Pozwoleniu na Budowę,
  - b. w zakresie Zadania 2 – w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
  - c. w przypadku skorzystania z prawa opcji wykonanie robót budowlanych, dokumentacji powykonawczych, zakończenie procedur odbioru końcowego do:
    - w zakresie Zadania 3 – w terminie 6 miesięcy od dnia skorzystania z prawa opcji,
    - w zakresie Zadania 4 – w terminie 6 miesięcy od dnia skorzystania z prawa opcji,
    - w zakresie Zadania 5 – w terminie 12 miesięcy od dnia skorzystania z prawa opcji.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

**Aneks nr 1** w dniu 07.03.2022 r. dotyczący zmiany personelu kluczowego na stanowisku głównego projektanta – kierownika zespołu projektowego, projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

**Aneks nr 2** w dniu 08.03.2022 r. dotyczący wystąpienia robót dodatkowych (w zakresie robót budowlanych przewidzianych w prawie opcji) i zaniechanych (rezygnacja z Zadania 5 – Etap 4 w zakresie prac projektowych, nadzoru autorskiego i robót budowlanych (prawo opcji) w zakresie dobudowy jednokondygnacyjnego budynku izolatorium od strony północnej, przy rozbudowie budynku głównego w ramach Etapu I), zmiany wynagrodzenia ryczałtowego do łącznej kwoty 68 062 333,06 zł brutto/ 55 473 864,26 zł netto oraz zmiany terminu realizacji umowy w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej w zakresie Zadania 1 część 1



w terminie do 225 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:

- a. przekazania projektu budowlanego w terminie do 115 dni od dnia podpisania umowy,
- b. przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 195 dni od dnia podpisania umowy,
- c. przekazania projektów wykonawczych w terminie do 225 dni od dnia podpisania umowy.

Powyższe terminy dotyczą również terminów przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowanej dokumentacji w zakresie Zadania 2 dla rozbudowy Apteki. Zmiany zostały wprowadzone do umowy zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1\_ŁKOP22 z dnia 08.02.2022 r.

**Aneks nr 3** w dniu 29.07.2022 r. dotyczący zmiany przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie zakresu prac projektowych przewidzianych w umowie w ramach Zadania 1 (część 1) o prace projektowe, których szczegółowy zakres został określony w Protokole konieczności nr 2\_ŁKOP22 z dnia 27.07.2022 r. Wartość dodatkowych prac projektowych została wyliczona na łączną kwotę 389 418,00 zł brutto. W związku z powyższym, wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu i wyniosło łącznie 68 451 751,06 zł brutto (55 790 464,26 zł netto).

Ponadto przedłożono:

- Protokół konieczności nr 3\_ŁKOP22 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych i zaniechanych w branży kanalizacji deszczowej;
- Protokół konieczności nr 4\_ŁKOP22 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie wykonania dodatkowych prac projektowych, nadzoru autorskiego i robót budowlanych dodatkowych i zaniechanych w branży elektrycznej.

Do ww. protokołów nie przedstawiono aneksów do umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 21.01.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2022/S 018-042568 w dniu 26.01.2022 r.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- Protokół odbioru sporządzony w dniu 16.12.2022 r. w zakresie odbioru dokumentacji wykonawczej określonej w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 1 z dnia 30.06.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 13.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na kwotę 1 558 796,48 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 2 z dnia 31.07.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. na kwotę 1 462 633,73 zł brutto;

- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 3 z dnia 30.09.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. na kwotę 5 190 369,54 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 4 z dnia 31.10.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. na kwotę 1 171 700,54 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 5 z dnia 30.11.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.11.2022 r. na kwotę 1 854 837,36 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 6 z dnia 31.12.2022 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na kwotę 1 541 136,33 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 8 (zgodnie z numeracją na dokumencie) z dnia 31.01.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. na kwotę 3 315 040,03 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 9 z dnia 28.02.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. na kwotę 3 087 944,26 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 10 z dnia 31.03.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. na kwotę 7 050 207,63 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 11 z dnia 30.04.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. na kwotę 6 245 431,80 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 12 z dnia 31.05.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. na kwotę 6 908 659,01 zł brutto,
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 13 z dnia 30.06.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. na kwotę 5 373 300,45 zł brutto;
- Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nr 14 z dnia 31.07.2023 r. dotyczący robót budowlanych w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. na kwotę 3 469 873,54 zł brutto.

**22. Dostawa wyposażenia gabinetów zabiegowych Breast Cancer Unit, Oddziału Ginekologii Onkologicznej dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

**Przedmiotem** zamówienia była dostawa sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w podziale na pakiety:

- pakiet nr 1 – Aparat fotograficzny,
- pakiet nr 2 – Urządzenia chłodniczo-mroźnicze,
- pakiet nr 3 – Zestaw do pobierania tłuszczu,
- pakiet nr 4 – Wytrząsarka laboratoryjna,
- pakiet nr 5 – Wirówka laboratoryjna,
- pakiet nr 6 – Lampa czołowa,
- pakiet nr 7 – Pompy infuzyjne strzykawkowe,
- pakiet nr 8 – Aparat USG,
- pakiet nr 9 – Defibrylator.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 20.05.2020 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 601 873,96 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 140 977,20 euro, w tym:

- pakiet nr 1 – 12 889,02 zł netto/ 3 019,00 euro,
- pakiet nr 2 – 36 005,00 zł netto/ 8 433,17 euro,
- pakiet nr 3 – 56 795,28 zł netto/ 13 303,18 euro,
- pakiet nr 4 – 8 145,00 zł netto/ 1 907,81 euro,
- pakiet nr 5 – 9 978,00 zł netto/ 2 337,15 euro,
- pakiet nr 6 – 6 900,00 zł netto/ 1 616,19 euro,
- pakiet nr 7 – 21 810,00 zł netto/ 5 108,57 euro,
- pakiet nr 8 – 425 459,26 zł netto/ 99 655,51 euro,
- pakiet nr 9 – 23 892,40 zł netto/ 5 596,33 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 20.05.2019 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 27.05.2020 r. przekazane UPUE i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2020/S 104-250419 w dniu 29.05.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: [www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 29.05.2020 r. przez p.o. Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu oraz ePUAPu oraz poczty elektronicznej.

**Termin składania ofert** został wyznaczony pierwotnie do dnia 02.07.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium, w łącznej kwocie 11 970,00 zł, w tym:

pakiet nr 1 – 250,00 zł,

pakiet nr 2 – 700,00 zł,

pakiet nr 3 – 1 130,00 zł,

pakiet nr 4 – 160,00 zł,

pakiet nr 5 – 200,00 zł,

pakiet nr 6 – 130,00 zł,

pakiet nr 7 – 430,00 zł,

pakiet nr 8 – 8 500,00 zł,

pakiet nr 9 – 470,00 zł.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 07.07.2020 r. i w dniu 15.07.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 29.06.2020 r., na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.07.2020 r. i terminu związania oferta do dnia 17.09.2020 r. o czym poinformował na swojej stronie internetowej.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 30.06.2020 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2020/S 126-308217 w dniu 02.07.2020 r. W dniu 30.06.2020 r. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 07.07.2020 r., na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie m.in. zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2020 r. i terminu związania oferta do dnia 20.09.2020 r. o czym poinformował na swojej stronie internetowej.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 07.07.2020 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2020/S 132-323555 w dniu 10.07.2020 r. W dniu 07.07.2020 r. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

pakiety nr 1-5, nr 7:

- cena – 60%,
- warunki gwarancji – 40%;

pakiety nr 6 i nr 9:

- cena – 60%,
- parametry techniczne – 10%,
- warunki gwarancji – 30%;

pakiet nr 8:

- cena – 60%,
- parametry techniczne – 40%.

**Termin związania ofertą** wynosił 60 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 23.07.2020 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 656 058,98 zł brutto, w tym:

pakiet nr 1 – 17 510,00 zł,

pakiet nr 2 – 34 500,00 zł,

pakiet nr 3 – 36 000,00 zł,

pakiet nr 4 – 4 500,00 zł,

pakiet nr 5 – 8 000,00 zł,

pakiet nr 6 – 6 500,00 zł,

pakiet nr 7 – 21 000,00 zł,

pakiet nr 8 – 430 000,00 zł,

pakiet nr 9 – 25 000,00 zł.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **6 ofert**:

**Oferta nr 1** (pakiet nr 5) z ceną ofertową 11 046,89 zł brutto oraz okresem gwarancji – 25 miesięcy,

**Oferta nr 2** (pakiet nr 6) z ceną ofertową 7 560,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 25 miesięcy,

**Oferta nr 3** (pakiet nr 7) z ceną ofertową 25 207,20 zł brutto oraz okresem gwarancji – 24 miesiące,

**Oferta nr 4** (pakiet nr 9) z ceną ofertową 26 330,40 zł brutto oraz okresem gwarancji – 24 miesiące,

**Oferta nr 5** (pakiet nr 8) z ceną ofertową 468 720,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 24 miesiące,

**Oferta nr 6** (pakiet nr 2) z ceną ofertową 58 179,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 24.07.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 14.09.2020 r. Zamawiający, na podstawie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium) o okres 60 dni tj. do dnia 19.11.2020 r. Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie.

W dniu 21.09.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1, 3 i 5 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) oraz w zakresie pakietu nr 5 i 8, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). W tym samym dniu Zamawiający zamieścił informację na stronie internetowej.

W dniu 21.09.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6 do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 23.10.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, nr 3, nr 6 do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy uzupełnił wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 26.10.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 30.10.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentu potwierdzającego zaoferowane dostawy. W dniu 06.11.2020 r. Zamawiający przedłużył termin na złożenie wyjaśnień. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w nowym terminie.

W dniu 06.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. informacji z KRK. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w terminie.

Przed upływem terminu związania ofertą w dniu 20.11.2020 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6 poinformowali o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium) o kolejne 60 dni.

W dniu 18.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). W tym samym dniu Zamawiający zamieścił informację na stronie internetowej.

W dniu 23.11.2020 r. Zamawiający, dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w ramach:

- **pakietu nr 6** złożonej przez Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 7 560,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 25 miesięcy,



- **pakietu nr 7** złożonej przez Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z ceną ofertową 25 207,20 zł brutto oraz okresem gwarancji – 24 miesiące,
- **pakietu nr 9** założonej przez Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*) z ceną ofertową 26 330,40 zł brutto oraz okresem gwarancji – 24 miesiące.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania (pakiet nr 6 – lampa czołowa) wybrano Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 24.11.2020 r. zawarto **umowę nr EZ.28.26.2020/A** z ceną wykonania 7 560,00 zł brutto (7 000,00 zł netto) i terminem dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – 35 dni od daty podpisania umowy.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.12.2020 r. potwierdzający prawidłową realizację umowy (pakiet nr 6).

W wyniku przeprowadzonego postępowania (pakiet nr 7 – 6 pomp infuzyjnych strzykawkowych) wybrano Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 24.11.2020 r. zawarto **umowę nr EZ.28.26.2020/B** z ceną wykonania 25 207,20 zł brutto (23 340,00 zł netto) i terminem dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – 35 dni od daty podpisania umowy.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.11.2020 r. potwierdzający prawidłową realizację umowy (pakiet nr 7).

W wyniku przeprowadzonego postępowania (pakiet nr 9 – defibrylator) wybrano Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 24.11.2020 r. zawarto **umowę nr EZ.28.26.2020/C** z ceną wykonania 26 330,40 zł brutto (24 380,00 zł netto) i terminem dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego – 35 dni od daty podpisania umowy.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.12.2020 r. potwierdzający kompletność i sprawność dostarczonego urządzenia (pakiet 9).

Zamawiający nie przedłożył w ramach kontroli żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** w zakresie unieważnionych pakietów nr 1, 3, 4, 5 i 8 zostało przekazane UPUE w dniu 15.10.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 20.10.2020 r. pod nr 2020/S 204-495953.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** w zakresie pakietów nr 6, 7 i 9 zostało przekazane UPUE w dniu 11.12.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 16.12.2020 r. pod nr 2020/S 245-607094.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** w zakresie unieważnionego pakietu nr 2 zostało przekazane UPUE w dniu 18.12.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 23.12.2020 r. pod nr 2020/S 250-24135.

### **32. Dostawa różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii.**

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

**Przedmiotem zamówienia** była dostawa różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Zamówienie obejmowało 5 pakietów:

pakiet nr 1 – Osłony na strzykawki z wbudowanym okienkiem 15 szt., osłonki na strzykawki 20 szt., osłonki na fiolki 10 szt., pojemnik osłonny transportowy na strzykawki w osłonach 2 szt., kosz na odpady radioaktywne 2 szt., ruchoma osłona przed promieniowaniem z szybą ze szkła ołowianego oddzielająca pacjenta od pielęgniarki w przypadku pacjentów w tym stanie zdrowia wymagających ciągłego nadzoru, blok grzewczy,

pakiet nr 2 – Przenośne monitory skażenia, radiometr,

pakiet nr 3 – Przenośne monitory skażenia,

pakiet nr 4 – Bramka dozymetryczna – monitor skażeń dłoni i stóp,

pakiet nr 5 – System kontroli radiacyjnej środowiska pracy – RMS VF.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniach 28.04-18.05.2020 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 401 651,31 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 94 078,95 euro, w tym:

pakiet nr 1 – 125 300,00 zł netto/ 29 349,07 euro,

pakiet nr 2 – 21 401,63 zł netto/ 5 012,91 euro,

pakiet nr 3 – 12 432,94 zł netto/ 2 912,17 euro,

pakiet nr 4 – 78 171,70 zł netto/ 18 310,19 euro,

pakiet nr 5 – 164 345,04 zł netto/ 38 494,61 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 16.06.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 16.06.2020 r. przekazane UPUE i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2020/S 117-283419 w dniu 18.06.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: [www.kopernik.lodz.pl](http://www.kopernik.lodz.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona w dniu 16.06.2020 r. przez p.o. Dyrektora WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi i w dniu 18.06.2020 r. została zamieszczone wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu oraz ePUAPu oraz poczty elektronicznej.

**Termin składania ofert** został wyznaczony pierwotnie do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium, w łącznej kwocie 8 033,00 zł w tym:

- pakiet nr 1 – 2 506,00 zł,
- pakiet nr 2 – 428,00 zł,
- pakiet nr 3 – 249,00 zł,
- pakiet nr 4 – 1 563,00 zł,
- pakiet nr 5 – 3 287,00 zł.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Podczas trwania postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 17.07.2020 r., 20.07.2020 r., 21.07.2020 r., 23.07.2020 r. oraz 31.07.2020 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 17.07.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie m.in. zmiany terminu składania i otwarcia ofert do dnia 04.08.2020 r do godz. 10:00 oraz załączników do SIWZ. Zamawiający udostępnił przedmiotową zmianę na swojej stronie internetowej.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane do UPUE w dniu 17.07.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 21.07.2020 r. pod nr 2020/S 139-342153.

W dniu 31.07.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert do dnia 07.08.2020 r do godz. 10:00. Zamawiający udostępnił przedmiotową zmianę na swojej stronie internetowej.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane do UPUE w dniu 31.07.2020 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 05.08.2020 r. pod nr 2020/S 159-367712.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były:

- cena – 60 %,
- warunki gwarancji – 40 %.

**Termin związania ofertą** wynosił 60 dni.

Zamawiający nie przewidział zastosowania tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 07.08.2020 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 287 585,00 zł brutto:

- pakiet nr 1 – 57 885,00 zł,
- pakiet nr 2 – 39 000,00 zł,

pakiet nr 3 – 19 000,00 zł,  
pakiet nr 4 – 63 700,00 zł,  
pakiet nr 5 – 108 000,00 zł.

Za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie zostały złożone **3 oferty**:

**Oferta nr 1** z ceną wykonania:

- pakiet nr 3 – 11 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy,
- pakiet nr 4 – 65 860,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy,
- pakiet nr 5 – 180 459,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy;

**Oferta nr 2** z ceną wykonania:

- pakiet nr 1 – 219 282,23 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy,
- pakiet nr 2 – 37 234,31 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy;

**Oferta nr 3** z ceną wykonania:

- pakiet nr 1 – 144 801,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy,
- pakiet nr 4 – 141 056,40 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 07.08.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 29.09.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą (z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium) o okres 60 dni tj. do dnia 04.12.2020 r. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę.

W dniu 01.10.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniach 05.10.2020 r. oraz 07.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz poinformował o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w terminie.

W dniu 04.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1, 2 i 3, do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 23.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.

1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia oraz złożył stosowne wyjaśnienia w terminie.

W dniu 25.11.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** dla:

**pakietu nr 1** – oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z ceną ofert 144 801,00 zł brutto,

**pakietu nr 2** – oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 37 234,31 zł brutto.

Ponadto Zamawiający w tym samym dniu poinformował o **unieważnieniu postępowania dla pakietu nr 5** na podstawie art. 87 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 08.12.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** dla:

**pakietu nr 3** – oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 11 000,00 zł brutto,

**pakietu nr 4** – oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 65 860,00 zł brutto.

W dniach 25.11.2020 r. oraz 08.12.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcom.

Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 23.12.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 28.12.2020 r. pod nr 2020/S 252-635913.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 21.01.2021 r. i opublikowane w DUUE w dniu 26.01.2021 r. pod nr 2021/S 017-038500.

*Dostawa: przenośne monitory skażenia, radiometr (pakiet nr 2)*

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 30.11.2020 r. zawarto **umowę nr EZ.28.57.2020.A** z ceną wykonania 37 234,31 zł brutto (30 271,80 zł netto) i terminem wykonania umowy (termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego) 22.02.2021 r. (84 dni).

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.01.2021 r. potwierdzający kompletność i sprawność dostarczonego urządzenia.

*Dostawa: osłona na strzykawki z wbudowanym okienkiem (15), osłonki na strzykawki (20), osłonki na fiolki (10), pojemnik osłonny transportowy na strzykawki w osłokach (2), kosz na odpady radioaktywne (2), ruchoma osłona przed promieniowaniem z szybą ze szkła ołowianego oddzielająca pacjenta od pielęgniarce, blok grzewczy (1)*

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 08.12.2020 r. zawarto **umowę nr EZ.28.57.2020.B** z ceną wykonania 144 801,00 zł brutto

(127 200,00 zł netto) i terminem wykonania umowy (termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego) 02.03.2021 r. (84 dni).

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.02.2021 r. potwierdzający prawidłową realizację umowy.

*Dostawa przenośnych monitorów skażenia (pakiet nr 3), bramka dozymetryczna – monitor skażeń dłoni i stóp (pakiet nr 4)*

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 22.12.2020 r. zawarto **umowę nr EZ.28.57.2020.C** z ceną wykonania 76 860,00 zł brutto i terminem wykonania umowy (termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego) 16.03.2021 r. (84 dni).

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.03.2021 r. potwierdzający kompletność i sprawność dostarczonego urządzenia.

#### **Kontrola wykazała:**

W dniu 18.10.2023 r. beneficjent dokonał przyporządkowania urządzeń bloku grzewczego (część pakietu nr 1) dostarczonego w ramach umowy nr EZ.28.57.2020.B do zapisów Załącznika nr 3 formularza wniosku o dofinansowanie projektu tj. Zestawienia zakupów sprzętu wraz ze specyfikacją odpowiednio jako łąźnia wodna (poz. 5 w załączniku nr 3).

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** Nie dotyczy.

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** Nie dotyczy.

**XX. Wykaz załączników:** Nie dotyczy.

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu, w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

#### **Pouczenie:**

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć



Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis i pieczęć  
kierownika podmiotu kontrolowanego)